



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2026

Stand: 11.02.2026a

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2026 = 335.361,- €

1.0. Dauerprojekt Planung und Bau

7.823 €

Koordination Veranstaltungen Wandsbeker Marktplatz

7.823 €

Vergabe, Betreuung und Abnahme der jährlichen Veranstaltungen auf dem Wandsbeker Marktplatz
Betreuung erfolgt durch Ingenieur des Sachgebiets Planung und Bau Stadtgrün
Übergabe der Aufgabe behördenintern bis Mitte 2026

1.1. Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht mehr zurückstellbar

304.244 €

296.421 €

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Parkanlagen inkl. Baumpflanzungen Park und Straße

29.299 €

Erstherstellung Begrünung Kuehnbachteich, Baustart Kaskade u. Straßenbaumpflanzungen

Entwicklung Wohnbauprojekt Jenfelder Au

Ziel: Fertigstellung Entree Jenfelder Allee Mitte 2026, Fertigstellung Kaskade Ende 2026, Herstellung Baumpflanzungen im Sternpark und weitere Straßenbäume in 2026
Genehmigung Haushaltsunterlagen.
Stand: Begünung Kühnbachteich abgeschlossen (Pflege in 2026),
Baubeginn Quartiers- Entree Jenfelder Allee
Ausschreibung Herstellung Kaskade Anfang 2026
LVs Baumpflanzungen Straßen und Sternpark in Bearbeitung
Haushaltsunterlagen in Endbearbeitung

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Spielplätze

26.043 €

Erstherstellung Spielplätze Kaskadenpark, Ludwig-Baumann-Park (Sternpark) und südl. Bolzplatz

Ziel: Spiel- und Sportbereich Kellogstraße:
Bau Lärmschutzwand, Vergabe Landschaftsbau und Baubeginn
Spielplätze Kaskadenpark:
Genehmigung Haushaltsunterlage und Vergabe Bauleistungen
Spielplatz Ludwig- Baumann Park:
Stand: Ausführungsplanungen Spielplätze Kaskadenpark,
Ludwig Baumann Park und Spiel- und Sportbereiche Kellogstraße in
Endbearbeitung. Erstellen Haushaltsunterlage in Bearbeitung.

Erneuerung Spielgeräte aus investiver/ konsumtiven EMG- Sondermitteln

6.347 €

Spielgeräteausstattung Carsten- Reimers Ring + Burgsteg Schemmanstr., Sandwerk Köpenicker Str. u.a.

Ziel: Fertigstellung Spielgeräte auf zwei Spielplätzen
Stand: Projekte tlw. in Planung.

Grünpatenschaften

4.939 €

Betreuung von Patenschaften in Park- und Straßengrünflächen

Ziel: fortlaufende Betreuung und Umsetzung von Patenschaften
Stand: aktuell 40 Patenschaften genehmigt/ größtenteils umgesetzt



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2026

Stand: 11.02.2026a

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2026 = 335.361,- €

Eichtalpark - Klimapark (Förder-Projekt)

16.975 €

Neu- und Umgestaltung der Parkanlage im Wandse-Grünzug, zum innerstädtischen Klimapark

Ziel: Restarbeiten Umweltbildung, Ansaararbeiten. Schlussrechnung der Bauleistungen und Abrechnung mit dem Fördergeber bis Ende 1. Quartal (Ende der Projektlaufzeit)

Stand: Arbeiten zur Herstellung des Klimaparks weitestgehend abgeschlossen.

Jenfelder Moorpark - Umsetzung Bauabschnitt - Sport- und Jugendbereich

23.033 €

Teil- Umplanung Grünanlage nach Rückbau Unterkunft Um- und Neubau Spielbereich Nord

Ziel: Fertigstellung und Einweihung Spätsommer 2026

Stand: Auftragsvergabe erfolgt. Baubeginn Ende 2025/ Anfang 2026

GA Tegelsberg inkl Spielplatz (RISE- Projekt)

19.715 €

Umgestaltung der übergeordneten Grünanlage in Hummelsbüttel mit umfassender Bürgerbeteiligung zuzüglich

Ziel: Fertigstellung und Abnahme 1. Quartal 2026. Einweihung Frühjahr 2026

Planung und Umsetzung der öffentl. Beleuchtung gem. BV-Beschl.

Stand: Fertigstellung Spiel- und Sportplatz Ende 2025. Restarbeiten (Parkanlage) in 2026

Ökologische Aufwertung Straßen- und Stadtgrün - Klimabeschluss

1.161 €

Umsetzung BV Beschluss 21-0743 zur Klimaverbesserung Entsiegelung Poppenbütteler Weg/ Hummelsb. Hauptstr.

Ziel: Umsetzung letztes Projekte im Budget

Stand: Abschluss Frühjahr 2026

Spielplatz Evastraße/ Jacobipark (EMG-S Projekt)

11.747 €

Erweiterung und Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek

Ziel: Ausschreibung, Vergabe und Baubeginn in 2026

Stand: Ausführungsplanung, AU-Bau erstellt

Hundenauslaufzone Kupferteich / Treudelberg

919 €

Neuordnung Hundenauslaufzone und Umsetzung gem. BV-Beschluss

Ziel: Restarbeiten u. Abschluss des Projekts

Stand: Herstellung Hundeadestelle

Spielplatz Hummelsbütteler Kirchenweg (EMG-S Projekt)

8.450 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Hummelsbüttel Spielplatz Höhe Lentersweg

Ziel: Planung, AU-Bau, ggf. Ausschreibung (Bau in 2027)

Stand: Beteiligung, Entwurf, Ausführungsplanung als Eigenplanung

Umsetzung und Realisierung Alternativ-Denkmal - Kriegerdenkmal Alter Teich

13.337 €

Neuanlage eines Denkmals aus dem Wettbewerbsentwurf Beschluss/ Drs. 21-3216

Ziel: Vergabe Anfang 2026 und Baubeginn im Frühjahr. Fertigstellung in 2026

Stand: Ausschreibungen Betonbau und Landschaftsbau erfolgt



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2026

Stand: 11.02.2026a

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2026 = 335.361,- €

Parkspport Grünanlage Hempenkamp

3.264 €

Umsetzung **Drs. 21-0511** - Parkspport in Wandsbek
zzgl **Drs 21-2533** Haushaltsmittel für Parkspport 90.000,-€

Ziel: Fertigstellung d. letzten Parkspportanlage im Frühjahr 2026
Stand: Auftrag Landschaftsbau erfolgt

Neuanlage Parkanlage August - Krogmann Straße mit KSP

11.831 €

Neuanlage einer kleinen Grünanlage in Rahmen des
der B- Plan Umsetzung in Farmsen-Berne
nach Ankauf Flurstück

Ziel: Baubeginn Sommer 2026 und Fertigstellung Ende 2026
Stand: Ausführungsplanung erstellt, Ankauf gerechelt

Spielplatz Aumühler Weg (EMG-S Projekt)

35.664 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Rahlstedt Ost
Co- Finanzierung durch RISE Rahlstedt-Ost und aus
Zusatzmitteln d. BUKEA Spielen in HH 2030 - Naturnahes Spielen

Ziel: Ausschreibung Ende Frühjahr 2026. Baubeginn Spielplatz Sommer 2026
Stand: Haushaltsunterlage erstellt, aktuelle Ausführungsplanung

Spielplatz Heinsonweg

9.953 €

Grundinstandsetzung Alt- Spielplatz in Volksdorf

Ziel: Baubeginn Frühjahr 2026 und Fertigstellung Herbst 2026
Stand: Ausführungsplanung / Haushaltsunterlage erstellt

Spielplatz Erweiterung Josephstraße

9.237 €

Erweiterung des Spielplatz in Wandsbek Kern
auf angekaufter Fläche

Ziel: Umsetzung und Fertigstellung Frühjahr 2026
Stand: Auftrag Landschaftsbau erfolgt

Freianlagenplanung Anschlussflächen Verwaltungsneubau Botanischer Sondergarten

7.325 €

Planung der Anschlussflächen an den in 2025
fertigzustellenden Neubau an der Walddörfer Straße

Ziel: Ausschreibung und Vergabe
Stand: Entwurf fertig, Ausführungsplanung und LV in Bearbeitung

Wegeanbindung und KSP Bei den Höfen

23.027 €

Herstellung fehlender Wegeanbindung gem. B-Plan
Grundinstandsetzung und Erweiterung Spielplatz in Jenfeld

Ziel: Ausschreibung und Vergabe Bauleistungen bis Ende 2026
Stand: Kinder und Jugendbeteiligung erfolgt und Vorentwurf erstellt

Spielplatz Eichtalpark

15.123 €

Neu- und Umgestaltung des KSP im Eichtalpark im Zuge der
Umgestaltung des Parks zum Klimapark mit Schwerpunkt

Ziel: Grundlagenermittlung, Beteiligung bis Vorentwurf
Stand: **nicht begonnen (Haushaltsmittel aus EMG)**

Spielplatz Immenredder

19.032 €

Erstmalige Herstellung Spielplatz in Hummelsbüttel
gem. B- Plan, einschließl. Möglicher Hundefreilaufzone
Integratives Spielen (Ko-Finanzierung aus BUKEA-Mitteln des
Programms "Spielen in Hamburg 2030 - Integratives Spielen"

Ziel: Grundlagenerm., Beteiligung, Planung bis Entwurf
Stand: **noch nicht begonnen (Finanzierung EMG und Spielen 2030)**



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2026

Stand: 11.02.2026a

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2026 = 335.361,- €

1.2. Maßnahmen zur Herstellung Verkehrssicherheit / nicht zurückstellbar

8.945 €

KSP Ölmühlenweg - Erweiterung und Sanierung Bolzplatz

8.945 €

Rückbau der leer stehenden Unterkunft (erfolgt) und
Erweiterung Spielplatz

Ziel: **Umsetzung und Fertigstellung Spielplatz - Bolzplatz im Frühjahr 2026**
Stand: Landschaftsbauarbeiten beauftragt

Gebundene Personalressource in 2026

313.189 €

Freie Personalressource für neue Projekte 2026

22.172 €



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2026

Stand: 11.02.2026a

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2026 = 335.361,- €

2. Priorisierte Projekte aus AP 2025 Stadtgrün u. Maßnahmen a. politischen

44.179 €

1. Priorität - Projektbeginn 2026

1a. Multifunktionsspielfeld Gleiwitzer Bogen - A 24 Grünzug

RISE Mittel befristet bis 2028 möglich

7.528 €

Entwicklung / Erweiterung Freizeitangebot

Ziel: Planungsbeginn bis Ausführungsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung gesichert)

1b. Qualifizierung Grünverbindung nördlich A 24

RISE Mittel befristet bis 2028 möglich

12.517 €

Entwicklung / Ausbau der Grünverbindung plus Erweiterung Freizeitar
Ziel: Grundlagenarbeit, Planungsbeginn, bis Vorentwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung gesichert)

2. Spielplatz Haldedorfer Straße (EMG Projekt)

16.203 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld
an der Bramfelder Chaussee

Ziel: Grundlagenarbeit, Planungsbeginn bis Entwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung für 2027an gemeldet)

3. Spielplatz Ohlstedt

7.931 €

Erstmalige Herstellung Spielplatz in Ohlstedt in Bahnhofsnähe
gem. BV- Beschlüsse Drs. 21-5407, 21-6901, 22-2225

Ziel: Grundlagenermittlung, Beteiligung, Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel aus EMG)



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2026

Stand: 11.02.2026a

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2026 = 335.361,- €

3. Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

2. Priorität

Grünanlage Schimmelreiterweg

Grunderneuerung/ Vitalisierung

Überarbeitung Grünanlage im Rahmen des RISE- Projekts
Rahlstedt- Ost

Haushaltsmittel RISE nur bis 2028!

4.635 €

Ziel: Grundlagenermittlung, Beteiligung, Planung bis Vorentwurf
Stand: nicht begonnen
(anteilige Finanzierung RISE möglich)

ab 2024 im AP

Restaurierung der histor. Sandstein-Vasen v. Wandsb. Schloss - Teil 1

3.550 €

Maßnahmenkonzept in Abstg. m. d. KB, Restaurierungskosten,
Finanzierungsmodell, mögl. Fördermittel, Zeitplan, Gesamtkonzept
s. Drs. 21-6805.1; Drs. 21-7063

Ziel: bis Vorlage Sanierungskonzept bezirk. Gremien
Stand: Recherche begonnen (Finanzierung noch offen)

ab 2024 im AP

Spielplatz und Grünanlage Wildgansstraße (hinter Bürgerhaus)

10.209 €

Erstmalige Herstellung Spielplatz in Berne/ Meiendorf
gem B- Plan

Ziel: Planung bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel anteilig übertragen)

ab 2016 im AP

Wandsewanderweg - Bereich Mühlenteichpark Nord

7.487 €

Herstellung barrierefreie Wegeverbindung an der Wandse
Projekt aktuell wg fehlender Finanzierung und
hoher Baukosten gestoppt

Ziel: Abschluss Gutachten + Projektkostenvorlage
Stand: Entwurf mit Kosten

ab 2017 im AP

Hanni-Schult-Park/ Oldenfelder Bürgerpark

23.147 €

Aktivierung Grünanlage in Hamburg- Oldenfelde
gem B- Plan (s. Drs 20-5149)

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

ab 2019 im AP

Erneuerung Wegeanbindung Mellingburgredder

12.860 €

Mellingburgredder zur Schleuse
Erneuerung der fußläufigen Rampenanlage

Ziel: Baubeginn
Stand: nicht begonnen (Finanzierung seit. MR2 zugesichert)

ab 2018 im AP

Hundeauslaufzone Edwin-Scharff- Ring

3.646 €

Herstellung Stabgitterzaun um die Hundeauslaufzone
gem. Regio-Beschluss (Drs. 20-6541) und
BV Beschluss (Drs. 21-4634)

Ziel: Umsetzung Einfriedung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

ab 2019 im AP

Spielplatz Kantstraße (EMG Projekt)

26.825 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek ggü. Schule Wielandstraße

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung BUKEA möglich)

ab 2019 im AP



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2026

Stand: 11.02.2026a

MR 31 - Stadtgrün


HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2026 = 335.361,- €

Spielplatz Kielmannseggstraße im 4. Wandsbeker Gehölz (EMG- Projekt)	22.744 €
Grundinstandsetzung Spielplatz in Marienthal	
Ziel: bis Entwurfsplanung	
Stand: nicht begonnen (Finanzierung BUKEA möglich)	ab 2019 im AP
Umsetzung Reitwegekonzept Wandsbek	12.000 €
Prüfung und Umsetzung Abschnitte Reitwegekonzept gem. BV-Beschluss (Drs. 20.6336.1)	
Ziel: Planung und Ausschreibung des Konzepts	
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)	ab 2019 im AP
Herstellung Wegeanbindung GA Maik Harder-Weg	11.343 €
Lückenschluß Wegeanbindung an die Straße Ohlendieck	
Ziel: Planung bis Bauvergabe	
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)	ab 2021 im AP
Lückenschluss Wandsewanderweg Wandsbeker Allee/ Litzowstraße	6.728 €
Lückenschluß Wegeverbindung im B-Plan Wandsbek 79	
Ziel: Planung bis Haushaltsunterlage	
Stand: nicht begonnen (Finanzierung aus VI gesichert)	ab 2022
Lückenschluss Alsterwanderweg Mellingburger Schleife	12.002 €
Lückenschluß Wegeverbindung Mellingburger Stieg/ An der Alsterschl	
Ziel: Planung bis Entwurf	
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)	ab 2022 im AP
Herstellung Spiel- und Freizeitraum Wiesenredder / Stellau	17.146 €
Herstellung der neuen Grünanlage nördlich des ehemaligen Freibad Rahlstedt gem. B-Plan	
Ziel: bis Vorentwurf	
Stand: nicht begonnen (Finanzierung durch Investoren)	ab 2022
Lückenschluss Wandsewanderweg Bei der Hopfenkarre - Schafstieg	15.394 €
Lückenschluß südlich der Wandse Marienthal - Hinter Ahrensburger St	
Ziel: Planung bis Haushaltsunterlage	
Stand: nicht begonnen (Finanzierung in VI Grün erhalten)	ab 2022 im AP
Lückenschluss Rahlauwanderweg 2. Abschnitt	15.945 €
Herstellung Grünverbindung von Wöschenhof bis Wilsonstraße	
Ziel: Planung bis Entwurf	
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)	ab 2024
Spielplatz Massower Weg	12.911 €
Grundinstandsetzung Spielplatz in Oldenfelde	
Ziel: bis Entwurfsplanung	
Stand: nicht begonnen Finanzierung derzeit nicht gesichert	ab 2022 im AP
Wiederherstellung Fußwegeverbindung Bergstedter Markt	4.213 €
Herstellung Stabgitterzaun um Hundeauslaufzone gem. BV-Beschluss (Drs. 21-5775.2)	
Ziel: Umsetzung Wegebaumaßnahme	
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)	ab 2023 im AP
Parkspornsel Hohenbuchenpark	5.906 €
Herstellung einer Bewegungsinsel für Senioren*innen im Bereich der Reckanlage gem. BV-Beschluss (Drs. 21-6649)	
Ziel: Planung bis Haushaltsunterlage	
Stand: nicht begonnen (Finanzierung gesichert)	ab 2024 im AP



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2026

Stand: 11.02.2026a

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2026 = **335.361,- €**

Spielplatz Spitzbergenweg			15.432 €
Grundinstandsetzung Spielplatz in Meindorf gem. BV-Beschluss (Drs. 21-7302)	Ziel: bis Entwurfsplanung Stand: nicht begonnen (Finanzierung z. Zt. nicht gesichert)		ab 2024 im AP
Restaurierung der histor. Sandstein-Vasen v. Wandsb. Schloss - Teil 2			7.312 €
Durchführung der Restaurierung in Abstg. m. d. KB, Wiederaufstellung am Wandsb. Markt gem. Gesamtkonzept s. Drs. 21-6805.1; Drs. 21-7063	Ziel: Durchführung und Umsetzung Stand: nicht begonnen (Finanzierung noch nicht gesichert)		ab 2024 im AP
Errichtung Geschichtslehrpfad in Grünanlage Am Husarendenkmal			5.269 €
Aufarbeitung und Information der Geschichte beiden Denkmäler Melderreiter und Der Trauernde Husar (s. Drs. 21-7127.1)	Ziel: bis Entwurf Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)		ab 2024 im AP
Freiraumkonzept Rahlau - Grünzug von der Jenfelder Allee bis Ellerneck			9.000 €
Entwicklung und Qualifizierung des Rahlau - Grünzuges zu einer nutzbaren und ökoloa. Grünverbindung s. Drs. 21-8875	Ziel: Grundlagenarbeit, Ankauf Flurstücke, Vergabe Planungsleistung, Erste Beteiligungen Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)		ab 2025 im AP
Erweiterung des KGV Grunewaldstraße			13.203 €
Schaffung zusätzlicher Parzellen im Bereich des KGV Grundstücksankäufe erforderlich	Ziel: bis Entwurf Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)		ab 2025 im AP
Belagserneuerung Bolzplatz Bengelsdorfstraße			3.700 €
Herstellung von rund 950qm Kunststoffbelag auf dem zu sanierenden Asphalt-Bolzplatz s. Drs 22-0687.1	Ziel: Ausschreibung und Vergabe Stand: nicht begonnen (Finanzierung noch nicht geprüft)		ab 2025 im AP
Lückenschluss Wandse- Wanderweg Alt- Rahlstedt (Rahlstedter Uferweg)			- €
Qualifizierung Wandse - Wanderweg zwischen Wandseredder und Rahlst. Bahnhofstraße (VI- Mittel der BUKEA) Grundstücksankäufe erforderlich	Ziel: bis Entwurf Stand: nicht begonnen (Finanzierung gesichert)		Neu im AP
Grundinstandsetzung Spielplatz Bekkamp			- €
Grundinstandsetzung eines Spielplatz in Jenfeld RISE Gebiet	RISE Mittel befristet bis 2028 möglich Planung bis Entwurf (anteilige Finanzierung RISE möglich)		Neu im AP
Grundinstandsetzung Bolzplatz Greifenbergpark in Oldenfelde			9.551 €
Erneuerung des Bodenbelags des Kleinspielfeldes in der Parkanlage als Kunststofffeld mit Linierung (aktuell Asphaltfeld) s. Drs 22-1967.2	Ziel: Planung bis Ausschreibung Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)		Neu im AP